

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V 17							V 18							V 19							V 20						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1	E1	E1																										
Invändiga arbeten garage etapp1 8st		E1	E1	E1	E1			E1	E1	E1	E1	E1																
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1															E2	E2	E1	E1				E1						
Invändiga arbeten garage etapp2 26st															E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																												
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																												
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st																												
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten								E1	E1	E1	E1	E1																
Salning-Smyg-Foder		E1	E1	E1	E1			E1	E1	E1	E1	E1			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Panel byte			E1	E1	E1			E1	E1	E1	E1	E1			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg

Montage av portar visas i orange färg

Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma att göras tidigare beroende på avvikelshantering och effektivisering av arbetet. Vi ser helst att dessa färdigställs till varje överlämning etappvis men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställandet av det invändiga arbetet. Utvändiga åtgärder kan färdigställas efter överlämning som skulle ha en minimal påverkan för föreningensmedlemmar.

Målning (samtliga etapper)

Tvätt tak (samtliga etapper)

Nya hängrännor (samtliga etapper)

Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V 21							V 22							V 23							V 24						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st	E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																												
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																												
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st																												
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten															E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Salning-Smyg-Foder	E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Panel byte	E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2			E2	E2	E2	E2	E2		
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg

Montage av portar visas i orange färg

Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställan

Målning (samtliga etapper)

Tvätt tak (samtliga etapper)

Nya hängrännor (samtliga etapper)

Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V 25							V 26							V 27							V 28						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st	E2																											
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2	E3	E2	E2	E2	E2			E2																				
Invändiga arbeten garage etapp3 12st		E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3						
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																							E4	E4	E3	E3		
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																						E4	E4	E4	E4			
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st																												
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten															E3	E3	E3	E3	E3									
Salning-Smyg-Foder	E2	E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3	E4	E4	E4	E4		
Panel byte	E2	E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3	E3	E3	E3	E3			E3	E4	E4	E4	E4		
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg

Montage av portar visas i orange färg

Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställan

Målning (samtliga etapper)

Tvätt tak (samtliga etapper)

Nya hängrännor (samtliga etapper)

Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V29							V30							V31							V32						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st																												
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3	E3																											
Invändiga arbeten garage etapp4 20st	E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4		
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st																												
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten																						E4	E4	E4	E4	E4		
Salning-Smyg-Foder	E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4		
Panel byte	E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4			E4	E4	E4	E4	E4		
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg

Montage av portar visas i orange färg

Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställan

Målning (samtliga etapper)

Tvätt tak (samtliga etapper)

Nya hängrännor (samtliga etapper)

Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V33							V34							V35							V36						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st																												
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																												
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																												
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4	E5	E5	E5	E4	E4			E4	E4			E4																
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5		
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten																												
Salning-Smyg-Foder	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5		
Panel byte	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5		
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg

Montage av portar visas i orange färg

Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställan

Målning (samtliga etapper)

Tvätt tak (samtliga etapper)

Nya hängrännor (samtliga etapper)

Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:
P.Hollywood
93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V37							V38							V39							V40						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st																												
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																												
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																												
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5				
Garageport montering Etapp 5																		E5	E5			E5	E5	E5				
EL-arbeten										E5	E5	E5			E5	E5	E5											
Salning-Smyg-Foder	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5									
Panel byte	E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5			E5	E5	E5	E5	E5									
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

- Demontering portar visas i gul färg
- Montage av portar visas i orange färg
- Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a
men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställan

Målning (samtliga etapper)
Tvätt tak (samtliga etapper)
Nya hängrännor (samtliga etapper)
Byte krönplåt (samtliga etapper)

Preliminär tidplan dat. 2021-03-29:

P.Hollywood

93st garage, 5 etapper, se APD plan för etappindelning.

Arbetsmoment	V41							V42							V43							V44						
	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
Garageport demontering Etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp1 8st																												
Garageport demontering etapp 2 /montering etapp 1																												
Invändiga arbeten garage etapp2 26st																												
Garageport demontering etapp 3 /montering etapp 2																												
Invändiga arbeten garage etapp3 12st																												
Garageport demontering etapp 4 /montering etapp 3																												
Invändiga arbeten garage etapp4 20st																												
Garageport demontering etapp 5 /montering etapp 4																												
Invändiga arbeten garage etapp 5 27st																												
Garageport montering Etapp 5																												
EL-arbeten																												
Salning-Smyg-Foder																												
Panel byte																												
Målning (samtliga etapper)																												
Tvätt tak (samtliga etapper)																												
Nya hängrännor (samtliga etapper)																												
Byte krönplåt (samtliga etapper)																												

Demontering portar visas i gul färg
Montage av portar visas i orange färg
Överlämning av portar visas i lila färg

När det kommer till nedanstående etapper kan det komma a men kan komma att skjutas på för att fortskrida färdigställen

Målning (samtliga etapper)
Tvätt tak (samtliga etapper)
Nya hängrännor (samtliga etapper)
Byte krönplåt (samtliga etapper)